

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम—मुजफ्फरनगर

रिपोर्ट माह 15.06.2017 तक

| क्र.सं. | नगर का नाम | स्वीकृत लागत (करोड़ में) | नये 33/11 केवी उपकेन्द्र (सं०) | | 33/11 केवी अतिरिक्त परिवर्तक (सं०) | | 33/11 केवी क्षमतावृद्धि (सं०) | | 33 केवी नये फीडर/ विभक्तीकरण (कि०मी०) | | 11 केवी नये फीडर/ विभक्तीकरण (कि०मी०) | | एरियल बन्ड केबिल (कि०मी०) | | अन्डर ग्राउन्ड केबिल (कि०मी०) | | नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०) | | वितरण परिवर्तकों क्षमतावृद्धि (सं०) | | कैपेसिटर बैक (सं०) | | मीटरिंग (सं०) | | परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि |
|---------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------------------|--------|---------------|--------|------------------------------------|
| | | | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | चरथावल | 6.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 3.25 | 0 | 3.48 | 4.32 | 0.07 | 0 | 19 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06.18 |
| 2 | भूकडहेडी | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 15.24 | 0 | 0.06 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | सिसौली | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 15.24 | 0.74 | 0.05 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | शाहपुर | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 11.64 | 0 | 0.10 | 0 | 25 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | बुढाना | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 18.32 | 2.5 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | खतौली | 4.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 3.29 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | जानसंठ | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 4.96 | 2.4 | 0.10 | 0 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | पुरकाजी | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.7 | 0 | 15.24 | 0 | 1.73 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | मीरनपुर | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 11.64 | 1.3 | 0.03 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | मुजफ्फरनगर | 49.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 37.68 | 0 | 20.09 | 0 | 0.00 | 0 | 105 | 0 | 116 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| कुल | | 107.67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 89.14 | 0.6 | 119.14 | 11.26 | 2.14 | 0 | 220 | 2 | 216 | 44 | 1 | 0 | 4 | 0 | |